

INVESTOR : Navatyp a.s.
ZAKÁZKA : Křížovnické náměstí v Praze 1 – nábrežní zed' – Karlův most

Termín realizace : 8/2007-10/2007

Popis provedených prací :

Celková sanace nábrežní zdi tj. očištění kamenného zdiva, vzestupná polyuretanová injektáž podzákladí nábrežní zdi , provedení šikmých mikropilot z líce zdi, provedení svislých mikropilot z koruny zdi , přespárování, výměna poškozených kamenných bloků a konečný ochranný nátěr zdiva .

