

**INVESTOR :** Ostravské komunikace, a.s.

**ZAKÁZKA :** „Kolektor Poděbradova – oprava podlahy a dilatací“

**Termín realizace :** 8–10/2009

**Popis provedených prací :**

*Vybourání části podlahy, následné provedení drážky a vyplnění izolačním materiálem; navrtání trnů pro zajištění spojení s novou spádovou vrstvou a položení kari sítě; ošetření celého úseku opravované podlahy inhibátorem koroze; oprava dilatací injektáží polyuretanovou pryskyřicí; úprava jímky na vodu – vyčištění, izolace, nadbetonávka do výše nové podlahy; proinjektování čelo kolektoru polyuretanovou pryskyřicí.*





